



تاريخ : 2024-12-10 م

مستخلص أعمال / أرضيات انترلوك

لمشروع / مطار الملك خالد T5-P06 Enhancement - مشروع البدر

المقاول / مبارك خان

قيمة العقد (التعميد)					52,850.00	ريال
قيمة الدفعات السابقة	دفعة رقم (1) وقيمتها :	1,620.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-01-11	على بنك :
	دفعة رقم (2) وقيمتها :	3,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-02-06	على بنك :
	دفعة رقم (3) وقيمتها :	4,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-03-02	على بنك :
	دفعة رقم (4) وقيمتها :	4,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-04-08	على بنك :
	دفعة رقم (5) وقيمتها :	5,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-04-27	على بنك :
	دفعة رقم (6) وقيمتها :	4,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-05-26	على بنك :
	دفعة رقم (7) وقيمتها :	5,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-06-08	على بنك :
	دفعة رقم (8) وقيمتها :	3,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-07-04	على بنك :
	دفعة رقم (9) وقيمتها :	3,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-07-07	على بنك :
	دفعة رقم (10) وقيمتها :	3,000.00	ريال	حالة بتاريخ :	2021-08-15	على بنك :
الإجمالي =		35,620.00	ريال			
الدفعة المستحقة :	رقم الدفعة :	(11)	نسبة الدفعة (12.91%)			
	النسبة الكلية :	(80.30%)				
	قيمة الدفعات الكلية :	42,441.00	ريال			
	قيمة الدفعة المستحقة :	6,821.00	ريال			
إيضاحات أخرى :						
المرفقات :	عروض أسعار عدد (-) [] صورة العقد / التعميد [] أخرى [√]					
	وهي : مستخلص موقع					
اسم المستفيد :		مبارك خان				
بيانات الحالة		رقم الحالة :		تاريخها : بنك :		
المشتريات	المكتب الفني	مدير إدارة المشروعات	المحاسبة	يعتمد / المدير العام		

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر



مقاول الباطن / مبارك زاب خان - 0593288769

رقم المستخلص / (9)

تاريخ المستخلص / 2021-11-24

مستخلص أعمال / أعمال الانترلوك بالموقع العام

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
	أعمال بلاط الانترلوك										
1	المدرسة الابتدائي	3م	1500	12	18000	90%	1440	0	1440	15552	هذا باعتبار جميع حصر أعمال
2	المدرسة الثانوي	3م	800	12	9600	90%	450	0	450	4860	المقاول بالموقع مع العلم بأنه لم يتم
3	المدرسة التحفيظ	3م	1700	12	20400	90%	1540	0	1540	16632	ترصيص المدرسة التحفيظ ولا
4	المداخل	3م	300	12	3600	90%	306	306	0	3304.8	المداخل الخارجية ولم يتم ضبط
5	لياسة السور الغربي	3م	50	25	1250	90%	93	93	0	2092.5	استقامة الانترلوك مع بلاط رخام
	الاجمالي									42441.3	الأرضيات بالمداخل ولم يتم الترويب
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									42441.3	أو أعمال الغلاقات بمدخل التحفيظ ولم
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	يتم معالجة الهبوطات بالمدارس أو
	الاجمالي شامل الضريبة									42441.3	الملاحظات نتيجة تأخر المقاول في
	المنصرف سابقا									0	أعمال الترويب والترصيص أثناء
	سلف									0	العمل
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى										
	المستحق صرفه :									42441.3	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع